

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název stavby: **Rekonstrukce dešťové kanalizace a komunikace v ulici Nová**

č. smlouvy objednatele: ---

č. smlouvy zhotovitele: **S26-033-0038**

Smluvní strany:

Obec Jiřkovice

Sídlo: Za Školou 230, 664 51 Jiřkovice

Zastoupena: Ing. Evou Řehůrkovou, starostkou obce

IČ: 00362981

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Hlaváč, TDI

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 18024641/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupený: Ing. Mirko Zemanem, na základě pověření

Ing. Michalem Flámem, na základě pověření

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 212269343/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech technických: Ing. Robert Prokipčák, autorizovaná osoba

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2025 Smlouvu o dílo č. S26-033-0038 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení dodávky díla **Rekonstrukce dešťové kanalizace a komunikace v ulici Nová** v rozsahu a specifikaci čl. II a čl. III smlouvy.

1 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XIX. odst. 8 smlouvy na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo jen „dodatek č. 1“), jehož účelem je změna rozsahu, ceny díla a lhůty plnění.

Dohodnuté změny a práce nad rámec předmětu plnění (vícepráce) na objektu Rekonstrukce dešťové kanalizace:

- a. úprava způsobu napojení přípojek hlavního řadu dešťové kanalizace,



- b. nad rámec plnění smlouvy bude proveden přepoj přípojek splaškové kanalizace z důvodu kolize s novou dešťovou kanalizací,
- c. nad rámec předmětu plnění bude provedena oprava vodovodní přípojky před domem č.p. 183,
- d. nebudou provedeny drenáže.

Hodnota provedených změn a víceprací činí - 54 841,41 Kč bez DPH, o tuto částku bude snížena cena za provedení objektu Rekonstrukce dešťové kanalizace. V podrobnostech doloženo změnovým rozpočtem v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V návaznosti na dohodnuté vícepráce dle bodů b. a c. byla po vzájemné dohodě obou smluvních stran prodloužena doba plnění o 10 kalendářních dnů.

2 ZMĚNA VE ČL. VI. TERMÍN PLNĚNÍ

2.1 Ve čl. VI. Termín plnění se v první větě odst. 1 mění lhůta pro řádné provedení díla. První věta odst. 1 nově zní:

- 1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do **190** kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Ostatní ustanovení tohoto odstavce zůstávají v platnosti.

3 ZMĚNA VE ČL. VII. CENA DÍLA

3.1 Smluvní strany se dohodly na následující úpravě ceny díla:

Cena za dílo dle smlouvy o dílo objekt Rekonstrukce dešťové kanalizace:

8 089 666,80 Kč bez DPH,

Cena za provedení dohodnutých změn a víceprací dle tohoto dodatku - 54 841,41 Kč bez DPH,

Nová smluvní cena díla objekt Rekonstrukce dešťové kanalizace upravená tímto dodatkem činí:

8 034 825,39 Kč bez DPH.

Vzhledem k výše uvedenému se ve čl. VII Cena díla ruší odst. 1 a nahrazuje se novým odstavcem, který zní:

- 1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo upravená dodatkem č. 1 činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15 %	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Rekonstrukce dešťové kanalizace	8 034 825,39 Kč	---	1 687 33,33 Kč	9 722 138,72 Kč
Oprava komunikace, sjezdů a chodníků	7 378 072,16 Kč	---	1 549 395,15 Kč	8 927 467,31 Kč
Celková cena	15 412 897,55 Kč	---	3 236 708,48 Kč	18 649 606,03 Kč

4 OSTATNÍ USTANOVENÍ



4.1 S odkazem na odst. 1 čl. VI smlouvy byly stavební práce dne 10. 11. 2025 přerušeny. Důvodem je zjištění havarijního stavu vodovodu a jeho nutné obnovy (investor VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.). Jedná se o překážku v souladu s ustanovením odst. 9. bod b. čl. VI smlouvy. Po dohodě obou smluvních stran budou práce pokračovat po dokončení výměny vodovodu a skončení zimního období, předpoklad 15. 3. 2026.

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:

Příloha č. 1 – změnový rozpočet

5.2 Dodatek bude vyhotovený v elektronické formě ve formátu PDF/A bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.

5.3 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

5.4 Dodatek vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Jiřkovicích, dne 12.12.2025
objednatel

V Brně dne
zhotovitel

.....
Ing. Eva Řehůřková
starostka obce

.....
Ing. Mirko Zeman
na základě pověření

.....
Ing. Michal Flám
na základě pověření

Smlouvu přezkoumal: H. Podolová

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

S uzavřením tohoto dodatku č. 1 vyjádřilo svůj souhlas Zastupitelstvo obce Jiřkovice dne 10. 12. 2025, č. usnesení 2025/Z18/13